

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA" CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16 CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN EL LUGAR DE LA OBRA QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA"

AL ACTO ASISTIERON EL C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA Y LA C. CONCEPCION DE LA PAZ GUTIERREZ AYALA REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ.


DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA CONTRATISTA JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2020, POR UN MONTO TOTAL **\$595,730.71** (SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MAS EL CONVENIO ADICIONAL POR MONTO GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020 **\$45,122.65** (SON: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DADO EN BOLETIN OFICIAL No. 9, SECCION III, TOMO CCV, DE FECHA: 30 DE ENERO DEL 2020.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL. 140: 4.00 PZAS. SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE MATERIALES PARA ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL, 1.00 PZA. SUM. Y COLOC. DE TUBERÍA GANVANIZADA DE 2", 1.00 PZA. RENTA DE GRÚA PARA TRASLADO E INSTALACIÓN DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS; 651.00 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACR 1/0.
- EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL. 096: 1.00 PZA. SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-09, 2.00 PZA. SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA" **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16 **CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO** No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01

7501.00 PZA. SUM. E INST. DE MATERIALES PARA ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO, 1.00 PZA. SUM. E INST. Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200YT-620-120240, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL, 35.97 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2, 130.00 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACR1/0, 1.00 PZA. SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA CONST. DE TIERRA FÍSICA A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, 1.00 PZA. RENTA DE GRÚA PARA TRASLADO E INSTALACIÓN DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS.

- EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL. 113: 1.00 PZA. SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-09, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE MATERIALES PARA ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL, 66.00 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2, 1.00 PZA. SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA CONST. DE TIERRA FÍSICA A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, 1.00 PZA. RENTA DE GRÚA PARA TRASLADO E INSTALACIÓN DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS, 1.00 PZA. FAB. DE MUFA ÁREA 220 VAC SEGÚN ESPECIFICACIONES, 1.0 PZA. SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-4, 50 MTS. SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 ML., 150.00 MTS. SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW CAL. 8.
- INTERCALADO EN POSTE CON INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA EN POBLADO LAZARO CARDENAS: 1.00 PZA. SUM. E INST. DE MATERIALES PARA ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO, 1.00 PZA. SUM. E INST. Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200YT-620-120240, 180.00 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2, 1.00 PZA. SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA CONST. DE TIERRA FÍSICA A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, 1.00 PZA. RENTA DE GRÚA PARA TRASLADO E INSTALACIÓN DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS, 1.00 PZA. SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750.
- INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA, CONTRUCCION DE LINEA SECUNDARIO 1C, 2F, 3 HILOS, EN EJIDO BUENOS AIRES: 1.00 PZA. SUM. E INST. DE MATERIALES PARA ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO; 1.00 PZA. SUM. E INST. Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200YT-620-120240, 285.00 MTS. SUM. E INST. TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2 AISLADO CONDUCTOR NEUTRO CON FORRO, 1.00 PZA. SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA CONST. DE TIERRA FÍSICA A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, 1.00 PZA. RENTA DE GRÚA PARA TRASLADO E INSTALACIÓN DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS, 6 PZAS. SUM. E INST. DE REGISTRO TIPO RBTB1 DE 50X80X65 CM. PARA BANQUETA, FAB. SEGÚN NOMRA CFE RBTB1.


2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA" **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16**
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16 Y CONVENIO ADICIONAL POR MONTO GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01; PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE: **\$640,854.01** (SON: SEISCIENTOS CUERANTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01 / 100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO; PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 50 %	94	\$ 178,719.22
ESTIMACION UNO	99	\$ 67,040.09
ESTIMACION DOS	104	\$ 142,529.37
ESTIMACION TRES	111	\$ 204,610.15
ESTIMACION CUATRO Y FINIQUITO	116	\$ 2,831.88
ESTIMACION UNICA CONVENIO	114	\$45,123.30
	TOTAL OBRA	\$ 640,854.01


LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 70 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO 05 DE AGOSTO DEL 2020 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 84 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2020 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL No. **2176914-0000**, EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE \$ 64,085.33 (SON: SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA" CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA,

RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE

INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA


EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ
C. ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ.







H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA" CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM-01

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES.

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA




C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. CONCEPCION DE LA PAZ GUTIERREZ AYALA
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

