

LUGAR: 10:00 A.M. POBLADO DEL TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2172052-0000
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y MOCOS OCULTOS: 2172053-0000


 D. J. Bayona
 D. J. Bayona

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES
OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SE-15
Monto CONTRATO: \$ 843,988.32
Monto CONVENIO ADICIONAL No.
CONVENIO ADICIONAL No.
CONTRATISTA: CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: 10:00 A.M. POBLADO DEL TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2172052-0000
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2172053-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD		
36	BAVALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC), RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS	SAL	6.00	730.47	4,382.82	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,382.82
37	BAVALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC), RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS TODO LO NECESARIO	SAL	6.00	578.19	3,469.14	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,469.14
38	BAVALEO HIDRAULICO PARA MUÑEQUE SANITARIO Y REGADORAS, A BASE DE TUBO DE PVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC), MANURAS, TENDIDO, REGADORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS TODO LO NECESARIO	SAL	18.00	824.26	14,836.68	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14,836.68
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE ADHILLO 7X14X25 CM DE ESPESOR PARA APLAMADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, PARA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRAS TODO LO NECESARIO	PZA	6.00	1,966.73	10,000.38	6.00	0.00	0.00	10,000.38	6.00	0.00	0.00	6.00	10,000.38
40	EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRAS TODO LO NECESARIO	ML	60.00	142.60	8,556.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	60.00	60.00	8,556.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRAS TODO LO NECESARIO	ML	60.00	97.94	5,876.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.40	60.00	60.00	5,876.40
42	INSTALACION ELECTRICA													
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BUTRONO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 3/4", PRODUCTO MARCA DE 1/2", CABLES DE CORRE RJ2 AWG CON AJUSTE EN TUBOS, MARCA CONDUMAC, INCLUIDO WIRE O EQUIVALENTE, QUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 3/4", PRODUCTO MARCA DE 1/2", CABLES DE CORRE RJ2 AWG CON AJUSTE EN TUBOS, MARCA CONDUMAC, INCLUIDO WIRE O EQUIVALENTE, QUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO PLAZADO DOBLE, PARA MARCA BUTRONO O SIMILAR COLOR MARFIL CON TUBO PUECO, PRODUCTO MARCA DE 1/2", CABLES DE CORRE RJ2 AWG TYNULS.	SAL	6.00	739.87	4,439.22	6.00	0.00	0.00	4,439.22	6.00	0.00	0.00	6.00	4,439.22
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO PLAZADO DOBLE, PARA MARCA BUTRONO O SIMILAR COLOR MARFIL CON TUBO PUECO, PRODUCTO MARCA DE 1/2", CABLES DE CORRE RJ2 AWG TYNULS.	SAL	6.00	688.06	4,128.36	6.00	0.00	0.00	4,128.36	6.00	0.00	0.00	6.00	4,128.36
TOTAL					379,276.97		264,080.36		201,102.82		116,458.17			843,988.32

ADENDUM DE FINQUITO

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-15, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO REGISTRAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LA QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CONTRATISTA
Carmen Amalia Bojorquez Carrillo
CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO
CONTRATISTA

CONTRATISTA
C. Ing. Manuel Esteban Canola Alvarez
C. ING. MANUEL ESTEBAN CANOLA ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Manuel Esteban Canola Alvarez
C. ING. MANUEL ESTEBAN CANOLA ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Victor Manuel Martinez
C. ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
GUAYMAS, SONORA A 21 DE OCTUBRE DEL 2020

