

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA:" REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 1) "

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 868,004.86

MONTO ANTICIPO: \$ 260,401.46

CONTRATISTA: MARTAV Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE JULIO DE 2026 HORA: 1:30 PM

LUGAR: GUAYMAS, SONORA

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2026


FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 25 DE JULIO DEL 2026

FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE JULIO DEL 2026

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-04026-6

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1388-04027-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3				VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD	ACUMULADO
I	PRELIMINARES														
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE AREA, PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	850.00	\$ 10.35	8,797.50	630.56	6,526.30	486.25	5,032.69	270.00	2,794.50			1,386.81	14,353.48
II	BACHEO														
2	CORTE EN DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: TRAZO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	850.00	\$ 76.47	64,999.50	630.56	48,218.92	486.25	37,183.54	270.00	20,646.90			1,386.81	106,049.36
3	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	127.50	\$ 234.35	29,879.63	73.16	17,145.05	63.21	14,813.26	23.07	5,406.45			159.44	37,364.76
4	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 96% PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PU.O.T.	M3	127.50	\$ 715.94	91,282.35	67.54	48,354.59	70.22	50,273.31	23.07	16,516.74			160.83	115,144.63
5	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COMPACTADO MANUAL, RIEGO CON ASFALTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	850.00	\$ 428.06	363,851.00	630.56	269,917.51	486.25	208,144.18	270.00	115,576.20			1,386.81	593,637.89
	RECARPETEO														
6	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA, INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	500.00	\$ 8.34	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA:" REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 1) "

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 868,004.86

MONTO ANTICIPO: \$ 260,401.46

CONTRATISTA: MARTAV Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE JULIO DE 2026 HORA: 1:30 PM

LUGAR: GUAYMAS, SONORA

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2026

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 25 DE JULIO DEL 2026

FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE JULIO DEL 2026

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-04026-6

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1388-04027-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3				VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD	ACUMULADO
7	FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	500.00	\$ 95.56	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
8	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	62.50	\$ 705.19	44,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR - 65) A RAZON DE 0.6 LTS POR M2 ,INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	300.00	\$ 10.81	3,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 95% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	500.00	\$ 395.46	197,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	850.00	\$ 14.35	12,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101.374	1,454.72			101.374	1,454.72
TOTAL DE OBRA NORMAL					868,004.86		390,162.37		315,446.98		162,395.51				868,004.86

ADENDUM DE FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO **LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE

CONTRATISTA

MARTAV Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
C. ING. MARIO JESÚS GARCIA LÓPEZ

SUPERVISOR

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

APROBO

ERIK SANCHEZ VERDUGO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

APROBO

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA