

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO, O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4)."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-04

MONTO CONTRATO: \$ 724,836.85 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO DE EJECUCION: 27 DE MAYO DEL 2026 AL 03 DE JULIO DEL 2026

CONTRATISTA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, SECTOR SUR DE LA CIUDAD, 08 DE JULIO 2026 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-04028-8

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-04029-5

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO, O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4)												
	PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE AREA. PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,156.00	\$ 10.16	\$ 11,744.96	725.53	\$ 7,371.38	478.25	\$ 4,859.02		\$ -	1,203.78	\$ 12,230.40
	BACHEO												
2	CORTE EN DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE EPSESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,156.00	\$ 51.59	\$ 59,638.04	725.53	\$ 37,430.09	478.25	\$ 24,672.92	170.70	\$ 8,806.41	1,374.48	\$ 70,909.42
3	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	173.40	\$ 171.10	\$ 29,668.74	48.35	\$ 8,272.69	49.75	\$ 8,512.23		\$ -	98.10	\$ 16,784.92
4	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM DE EPSESOR, INCLUYE: HINIECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 96% P/MSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	173.40	\$ 674.31	\$ 116,925.35	12.00	\$ 8,091.72	25.74	\$ 17,356.74		\$ -	37.74	\$ 25,448.46
5	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CM DE EPSESOR, INCLUYE: ACARREO, COMPACTADO MANUAL, RIEGO CON ASFALTO MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,156.00	\$ 424.44	\$ 490,652.64	725.53	\$ 307,943.95	478.25	\$ 202,988.43	168.82072	\$ 71,654.27	1,372.60	\$ 582,586.65




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO, O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4)."
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-04
MONTO CONTRATO: \$ 724,836.85 (SIN IVA)
CONVENIO ADICIONAL No.
MONTO CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO DE EJECUCION: 27 DE MAYO DEL 2026 AL 03 DE JULIO DEL 2026
CONTRATISTA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
GUAYMAS, SONORA, SECTOR SUR DE LA CIUDAD, 08 DE JULIO 2026 A LAS 12:00 PM
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-04028-8
No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 1388-04029-5
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	1,156.00	\$ 14.02	\$ 16,207.12	725.53	\$ 10,171.93	478.25	\$ 6,705.07		\$ -	1,203.78	\$ 16,877.00
TOTAL					\$ 724,836.85		\$ 379,281.76		\$ 265,094.41		\$ 80,460.68		\$ 724,836.85

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 C. MARIO JESUS GARCIA LOPEZ MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	 C. ING. JESUS OSUNA DIAZ	 C. ING. ERIK SANCHEZ VERDUGO	 C. ING. VICTOR OMAR PARIDO MEDINA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTIAS FACILITABLES CORRESPONDIENTES