



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                 | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|
|                  |                                                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |  |  |
|                  |                                                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |  |  |
|                  | 61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |  |  |
| 61201 02 25 11-1 | CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN CALLE PRADEROAS Y DEL ATARCEDER DE LA COLONIA ATARDECERES EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE | \$ 2,219,615.97                    | \$ 2,219,615.97        | 0.00                             | 2,219,615.97    | 0.00%       | 0.00%                | 147.97       | M2        | 50,000      | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |  |  |
|                  | SUBTOTAL 61201 02 25 11                                                                                                                               | \$ 2,219,615.97                    | \$ 2,219,615.97        | \$ -                             | \$ 2,219,615.97 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |  |  |
|                  |                                                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |  |  |
|                  |                                                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |  |  |
|                  | TOTALES:                                                                                                                                              | \$ 2,219,615.97                    | \$ 2,219,615.97        | \$ -                             | \$ 2,219,615.97 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |  |  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                      | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR  | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|                  |                                                            |                                    |                        |                                  |               | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|                  |                                                            |                                    |                        |                                  |               |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
|                  | 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN             |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61203 02 25 11-1 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO                        | \$ 420,000.00                      | \$ 420,000.00          | 0.00                             | 420,000.00    | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61203 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS | \$ 560,000.00                      | \$ 560,000.00          | 0.00                             | 560,000.00    | 0.00%       | 0.00%                | 112.00       | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                  | SUBTOTAL 61203 02 25 11                                    | \$ 980,000.00                      | \$ 980,000.00          | \$ -                             | \$ 980,000.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                  |                                                            |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                  | TOTALES:                                                   | \$ 980,000.00                      | \$ 980,000.00          | \$ -                             | \$ 980,000.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APDACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                            | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|               |                                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
|               | 61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61204 02 11 1 | REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS                                        | \$ 1,050,000.00                    | \$ 1,050,000.00        | 0.00                             | 1,050,000.00    | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61204 02 11 2 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTO VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS        | \$ 1,232,000.00                    | \$ 1,232,000.00        | 0.00                             | 1,232,000.00    | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61204 02 11 3 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | \$ 100,000.00                      | \$ 100,000.00          | 0.00                             | 100,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61204 02 11 4 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS       | \$ 100,000.00                      | \$ 100,000.00          | 0.00                             | 100,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|               | SUBTOTAL 61204 02 11                                                                                                             | \$ 2,482,000.00                    | \$ 2,482,000.00        | \$ -                             | \$ 2,482,000.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               | TOTALES:                                                                                                                         | \$ 2,482,000.00                    | \$ 2,482,000.00        | \$ -                             | \$ 2,482,000.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO ABDOACK LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)                                                                                     | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|               |                                                                                                                           |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                           |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
|               | 61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION                                  |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61211 02 11 1 | REHABILITACION DE CANCHA EN CALLE GUASIMAS ENTRE COCORIT Y RETORNO BACUM DE LA COLONIA SAHUARIPA                          | \$ 574,500.00                      | \$ 574,500.00          | 0.00                             | 574,500.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHA    | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61211 02 11 2 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA V Y VI COLONIA MIGUEL HIDALGO                                               | \$ 500,000.00                      | \$ 500,000.00          | 0.00                             | 500,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHA    | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61211 02 11 3 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA SIERRA MADRE ENTRE CALLE LOS ANDES Y POPOCATEPETL DE LA COLONIA MONTELOLITA | \$ 615,000.00                      | \$ 615,000.00          | 0.00                             | 615,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHA    | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|               | SUBTOTAL 61211 02 11                                                                                                      | \$ 1,689,500.00                    | \$ 1,689,500.00        | \$ -                             | \$ 1,689,500.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                           |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               | TOTALES:                                                                                                                  | \$ 1,689,500.00                    | \$ 1,689,500.00        | \$ -                             | \$ 1,689,500.00 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                            | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |              | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
|                   | 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                       |                                    |                        |                                  |              |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61404 02 11 10 CP | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE MATERIAL INHERTE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN FONDO DE ÁREA DE CELDA EN EL RELLENO SANITARIO | \$ -                               | 1,310,975.52           | 1,310,975.52                     | 0.00         | 100.00%     | 100.00%              | 1,553.60     | M3        | 25,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                   | SUBTOTAL 61404 02 11                                                                                             | \$ -                               | \$ 1,310,975.52        | \$ 1,310,975.52                  | \$ -         |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                  |                                    |                        |                                  |              |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                   | TOTALES:                                                                                                         | \$ -                               | \$ 1,310,975.52        | \$ 1,310,975.52                  | \$ -         |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO  
APODACA LARRINAGA



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA                           | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                               | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR  | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|                                       |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
| 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS    |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61406 02 11 1                         | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                                                                | \$ 100,000.00                      | \$ -                   | 0.00                             | 0.00          | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61406 02 11 2                         | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | \$ 50,000.00                       | \$ -                   | 0.00                             | 0.00          | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                                       | SUBTOTAL 61406 02 11                                                                                                                                | \$ 150,000.00                      | \$ -                   | \$ -                             | \$ -          | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                                       |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61406 02 25 11-1                      | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE                                                                                                                  | \$ 305,701.00                      | \$ 305,701.00          | 0.00                             | 305,701.00    |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61406 02 25 11-2                      | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL                                                                                                  | \$ 189,999.96                      | \$ 189,999.96          | 0.00                             | 189,999.96    |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                                       | SUBTOTAL 61406 02 25 11                                                                                                                             | \$ 495,700.96                      | \$ 495,700.96          | \$ -                             | \$ 495,700.96 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                                       |                                                                                                                                                     |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                                       | TOTALES:                                                                                                                                            | \$ 645,700.96                      | \$ 495,700.96          | \$ -                             | \$ 495,700.96 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEPERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                                       | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                                  |              | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
|                   | 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                             |                                    |                        |                                  |              |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61408 02 25 11-1  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS                                                                                                     | \$ 750,000.00                      | \$ 750,000.00          | 0.00                             | 750,000.00   | 0.00%       | 0.00%                | 1,300.00     | ML        | 1,000       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-2  | RENIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS EN VIALIDADES PRINCIPALES                                                                                                | \$ 850,000.00                      | \$ 850,000.00          | 0.00                             | 850,000.00   | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | LOTE      | 500         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-3  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO/SECTOR LOMA LINDA                                                                                             | \$ 2,943,255.53                    | \$ 2,943,255.53        | 0.00                             | 2,943,255.53 | 0.00%       | 0.00%                | 4,400.00     | ML        | 1           | COMUNIDAD  | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-4  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS                              | \$ 893,248.68                      | \$ 893,248.68          | 0.00                             | 893,248.68   | 0.00%       | 0.00%                | 297.00       | ML        | 3,200       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-5  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                                                         | \$ 570,900.00                      | \$ 570,900.00          | 0.00                             | 570,900.00   | 0.00%       | 0.00%                | 372.00       | ML        | 300         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-6  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE                                                              | \$ 1,059,993.00                    | \$ 1,059,993.00        | 0.00                             | 1,059,993.00 | 0.00%       | 0.00%                | 499.50       | ML        | 3,750       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-7  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE                                                                                      | \$ 589,594.50                      | \$ 589,594.50          | 0.00                             | 589,594.50   | 0.00%       | 0.00%                | 277.00       | ML        | 250         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-8  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA                                                                              | \$ 424,425.27                      | \$ 424,425.27          | 0.00                             | 424,425.27   | 0.00%       | 0.00%                | 215.00       | ML        | 190         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-9  | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA                                                                                | \$ 464,013.00                      | \$ 464,013.00          | 0.00                             | 464,013.00   | 0.00%       | 0.00%                | 218.00       | ML        | 350         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-10 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS                                                              | \$ 500,867.00                      | \$ 500,867.00          | 0.00                             | 500,867.00   | 0.00%       | 0.00%                | 200.00       | ML        | 360         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-11 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA                 | \$ 290,895.00                      | \$ 290,895.00          | 0.00                             | 290,895.00   | 0.00%       | 0.00%                | 214.00       | ML        | 1,300       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-12 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS | \$ 182,410.02                      | \$ 182,410.02          | 0.00                             | 182,410.02   | 0.00%       | 0.00%                | 95.20        | ML        | 100         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-13 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA                                                            | \$ 232,007.00                      | \$ 232,007.00          | 0.00                             | 232,007.00   | 0.00%       | 0.00%                | 151.00       | ML        | 190         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-14 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO                                                                                  | \$ 234,135.00                      | \$ 234,135.00          | 0.00                             | 234,135.00   | 0.00%       | 0.00%                | 175.00       | ML        | 280         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61408 02 25 11-15 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR                                            | \$ 502,943.03                      | \$ 502,943.03          | 0.00                             | 502,943.03   | 0.00%       | 0.00%                | 195.00       | ML        | 600         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR     | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|--|
|             |                                       |                                    |                        |                                  |                  |             |                      | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |  |
|             |                                       |                                    |                        |                                  |                  | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |  |
|             | SUBTOTAL 61408 02 25 11               | \$ 10,488,687.03                   | \$ 10,488,687.03       | \$ -                             | \$ 10,488,687.03 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |  |
|             |                                       |                                    |                        |                                  |                  |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |  |
|             | TOTALES:                              | \$ 10,488,687.03                   | \$ 10,488,687.03       | \$ -                             | \$ 10,488,687.03 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO ARODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA          | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |              | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
|                      | 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |              |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61409 02 25 11-1     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 750,000.00                      | \$ 750,000.00          | 0.00                             | 750,000.00   | 0.00%       | 0.00%                | 1,300.00     | ML        | 1,000       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-01 CP | CONSTRUCCIÓN DE BROCALES DE CONCRETO, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VALVULAS EN VIALIDADES PRINCIPALES<br><br>COL. 13 DE JULIO, COL. DE LOS HEROES DEL 13 DE JULIO, COL. MISIÓN DEL SOL, COL. SAHUARIPA, BLVD. TETABATE, BLVD. BACATETE FRENTE A ESTADIO HASTA SECTOR PLAYITAS, COL. SAN VICENTE- BLVD BENITO JUAREZ Y FRACCIONAMIENTO NIZA-CALLE MONT PELLIER | \$ 1,000,000.00                    | \$ 1,749,810.42        | 524,943.13                       | 1,224,867.29 | 50.00%      | 30.00%               | 105.00       | BROCALES  | 25,600      | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-06 CP | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL SECTOR LOMA LINDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1,850,000.00                    | \$ 1,850,000.00        | 1,128,000.33                     | 721,999.67   | 30.00%      | 30.00%               | 1,819.00     | ML        | 5,000       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-4     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1,136,861.95                    | \$ 1,136,861.95        | 0.00                             | 1,136,861.95 | 0.00%       | 0.00%                | 297.00       | ML        | 2,000       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-5     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 726,600.00                      | \$ 726,600.00          | 0.00                             | 726,600.00   | 0.00%       | 0.00%                | 372.00       | ML        | 2,500       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-6     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1,349,082.00                    | \$ 1,349,082.00        | 0.00                             | 1,349,082.00 | 0.00%       | 0.00%                | 499.50       | ML        | 2,000       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-7     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 750,393.00                      | \$ 750,393.00          | 0.00                             | 750,393.00   | 0.00%       | 0.00%                | 277.00       | ML        | 500         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-8     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 23 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 540,177.61                      | \$ 540,177.61          | 0.00                             | 540,177.61   | 0.00%       | 0.00%                | 215.00       | ML        | 650         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-9     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 590,562.00                      | \$ 590,562.00          | 0.00                             | 590,562.00   | 0.00%       | 0.00%                | 218.00       | ML        | 250         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-10    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 637,466.83                      | \$ -                   | 0.00                             | 0.00         | 0.00%       | 0.00%                | 200.00       | ML        | 50          | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-11    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 370,230.00                      | \$ 370,230.00          | 0.00                             | 370,230.00   | 0.00%       | 0.00%                | 214.00       | ML        | 50          | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-12    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 232,158.29                      | \$ 232,158.29          | 0.00                             | 232,158.29   | 0.00%       | 0.00%                | 95.20        | ML        | 650         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                           | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                                 |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                                 |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
| 61409 02 25 11-13 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA                 | \$ 295,281.00                      | \$ 295,281.00          | 0.00                             | 295,281.00      | 0.00%       | 0.00%                | 151.00       | ML        | 250         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-14 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINTOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO                                        | \$ 297,990.00                      | \$ 185,646.41          | 0.00                             | 185,646.41      | 0.00%       | 0.00%                | 175.00       | ML        | 50          | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61409 02 25 11-15 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR | 640,109.32                         | 640,109.32             | 0.00                             | 640,109.32      | 0.00%       | 0.00%                | 195.00       | ML        | 50          | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
|                   | SUBTOTAL 61409 02 25 11                                                                                                         | \$ 11,166,912.00                   | \$ 11,166,912.00       | \$ 1,652,943.46                  | \$ 9,513,968.54 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                                 |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                   | TOTALES:                                                                                                                        | \$ 11,166,912.00                   | \$ 11,166,912.00       | \$ 1,652,943.46                  | \$ 9,513,968.54 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEPERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                 | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                  |                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
|                  | 61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES                                                                            |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61419 02 25 11-1 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 3ER ETAPA                                                                          | \$ 4,733,559.70                    | \$ 4,733,559.70        | 0.00                             | 4,733,559.70    | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | OBRA      | 110,000     | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61419 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLEJON DE AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                                | \$ 450,000.00                      | \$ 450,000.00          | 0.00                             | 450,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 200.00       | M2        | 200         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61419 02 25 11-3 | CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO SEGURO EN CALLEJON 7 ENTRE AVENIDA 1 Y 6 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                  | \$ 500,000.32                      | \$ 500,000.32          | 0.00                             | 500,000.32      | 0.00%       | 0.00%                | 633.60       | M2        | 100         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                  | SUBTOTAL 61419 02 25 11                                                                                               | \$ 5,683,560.02                    | \$ 5,683,560.02        | \$ -                             | \$ 5,683,560.02 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                  |                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                  | 61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES                                                                               |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61419 02 11 1    | REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS EN AVENIDA MONT PELLIER ENTRE CERRADA OSLO, VALENCE Y DANUBE DE LA COLONIA NIZA | \$ 450,000.00                      | \$ 450,000.00          | 0.00                             | 450,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | PARQUE    | 12,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61419 02 11 2    | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN AVENIDA JACARANDA Y LOS SAUCES DE LA COLONIA LAS PALMAS                        | \$ 475,000.00                      | \$ 475,000.00          | 0.00                             | 475,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | PARQUE    | 5,500       | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61419 02 11 3    | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN CALLE PRIMERA Y AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                       | \$ 700,000.00                      | \$ 700,000.00          | 0.00                             | 700,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | PARQUE    | 4,500       | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                  | SUBTOTAL 61419 02 11                                                                                                  | \$ 1,625,000.00                    | \$ 1,625,000.00        | \$ -                             | \$ 1,625,000.00 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                  |                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                  | TOTALES:                                                                                                              | \$ 7,308,560.02                    | \$ 7,308,560.02        | \$ -                             | \$ 7,308,560.02 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO ARODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR  | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                  |               | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                  |               |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
|                   | 61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                        |                                  |               |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61422 02 11-05 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS<br><br>Colonias: Centro, Montelolita, Yucatan, Petrolera, Los Pinos, Las Plazas, Las Delicias, Burocrata, Las Villas, Rodríguez Alcaine, San Vicente, Bacatete, Sahuaripa, Lopez Mateo                                                                                      | \$ 2,737,355.10                    | 2,682,014.34           | 1,725,483.74                     | 956,530.60    | 90.00%      | 64.34%               | 1,725.00     | M2        | 45,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-2     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA ZACATECAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 Y AVENIDA SONORA DE LA COLONIA LOMA LINDA                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 4,171,817.00                    | \$ 4,777,105.95        | 0.00                             | 4,777,105.95  | 0.00%       | 0.00%                | 1,940.38     | M2        | 20,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-3     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA V ENTRE CALLE 2 Y 4 COLONIA SAN VICENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 4,056,030.00                    | \$ 4,056,030.00        | 0.00                             | 4,056,030.00  | 0.00%       | 0.00%                | 2,458.20     | M2        | 20,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-4     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LUIS ENCINAS COLONIA TERMoeLECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 901,129.50                      | \$ 901,129.50          | 0.00                             | 901,129.50    | 0.00%       | 0.00%                | 419.13       | M2        | 12,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-5     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO GINEBRA ENTRE LAGO MAYOR Y CAÑON DE LA ANTENA. COLONIA MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 6,645,775.00                    | \$ 6,645,775.00        | 0.00                             | 6,645,775.00  | 0.00%       | 0.00%                | 2,658.31     | M2        | 12,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-06 CP | REHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 14,457,600.00                   | 14,183,188.88          | 5,500,902.39                     | 8,682,286.49  | 90.00%      | 38.78%               | 21,314.00    | M2        | 25,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-07 CP | REHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLONIA LAS DELICIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 10,620,000.00                   | 7,919,830.91           | 2,375,949.27                     | 5,543,881.64  | 90.00%      | 30.00%               | 11,597.00    | M2        | 6,000       | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-8     | REHABILITACION CON BACHEO, RECARPETEO Y PAVIMENTO DE CARPETA EN CAMINO DE LOS YAQUIS ENTRE BLVD TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 15,463,793.40                   | \$ 15,463,793.40       | 0.00                             | 15,463,793.40 | 0.00%       | 0.00%                | 27,786.75    | M2        | 12,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-01 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 1)<br><br>Colonias: San Vicente, Costa Azul, San Bernardo, San Jose, El Rastro, San Gilberto, Yucatan, Monte Lolita, Golondrinas, La Cantera, Punta Arena, Centro, Punta de Lastre, La Guarida del Tigre, Fátima (Adolfo de la Huerta), El Rinconcito | \$ 1,020,000.00                    | 1,006,885.64           | 618,877.54                       | 388,008.10    | 90.00%      | 61.46%               | 850.00       | M2        | 45,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |







**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA                                         | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR     | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                  | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                  |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
| 61422 02 11-02 CP                                   | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 2)<br><br><i>Colonias: El Dorado, Villas de Miramar, Miramar, Delicias, Guadalupe, Villas, Fovissste, Periodista, Popular y Colinas</i>               | \$ 2,150,000.00                    | 2,045,607.57           | 613,682.27                       | 1,431,925.30     | 90.00%      | 30.00%               | 2,400.00     | M2        | 45,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-03 CP                                   | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 3)<br><br><i>Colonias: Petrolera, Los Pinos, Loma Linda, Luis Donaldo Colosio, San Gerónimo, Ocotillo, Diamante y Vista Dorada</i>                    | \$ 935,000.00                      | 916,379.96             | 907,708.94                       | 8,671.02         | 100.00%     | 99.05%               | 1,280.00     | M2        | 45,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-04 CP                                   | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4)<br><br><i>Colonias: Adolfo López Mateos, Independencia, Las Playitas, Centinela, 13 de Julio, Sahuaripa, Gil Samaniego, Las Palmas y 100 Casas</i> | \$ 845,000.00                      | 840,810.75             | 775,476.68                       | 65,334.07        | 95.00%      | 92.23%               | 1,156.00     | M2        | 45,000      | HABITANTES | FMD                | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 11-08 CP                                   | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO EN BLVD. MICROONDAS SECTOR NORTE, EN GUAYMAS, SONORA                                                                                                                                                                                                             | \$ -                               | 394,841.09             | 394,841.09                       | 0.00             | 100.00%     | 100.00%              | 434.43       | M2        | 1,950       | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61422 02 11-09 CP                                   | REHABILITACIÓN CON RECARPETEO EN CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                               | 1,059,131.49           | 1,059,131.49                     | 0.00             | 100.00%     | 100.00%              | 2,510.54     | M2        | 2,500       | HABITANTES | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| SUBTOTAL 61422 02 11                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 64,003,500.00                   | \$ 62,892,524.48       | \$ 13,972,053.41                 | \$ 48,920,471.07 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                  |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
| 61422 02 25 11-02 CP                                | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVENIDA XVII DE LA COLONIA GOLONDRINAS                                                                                                                                                                               | \$ 6,090,331.88                    | \$ 6,090,331.88        | 2,106,286.61                     | 3,984,045.27     | 0.00%       | 0.00%                | 3,776.95     | M2        | 3,200       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-2                                    | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                                                                         | \$ 3,892,500.00                    | \$ 3,892,500.00        | 0.00                             | 3,892,500.00     | 0.00%       | 0.00%                | 2,076.00     | M2        | 300         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-3                                    | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE                                                                                                                                                                                                              | \$ 7,227,225.00                    | \$ 7,227,225.00        | 0.00                             | 7,227,225.00     | 0.00%       | 0.00%                | 4,482.00     | M2        | 3,750       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA          | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR     | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |            | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                         |                                    |                        |                                  |                  | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |            |                    |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                         |                                    |                        |                                  |                  |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA  |                    |                        |
| 61422 02 25 11-4     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE                                                                                       | \$ 4,019,962.50                    | \$ 4,019,962.50        | 0.00                             | 4,019,962.50     | 0.00%       | 0.00%                | 2,493.00     | M2        | 250         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-5     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA                                                                               | \$ 2,893,808.63                    | \$ 2,893,808.63        | 0.00                             | 2,893,808.63     | 0.00%       | 0.00%                | 1,794.61     | M2        | 190         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-6     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA                                                                                 | \$ 3,163,725.00                    | \$ 3,163,725.00        | 0.00                             | 3,163,725.00     | 0.00%       | 0.00%                | 1,962.00     | M2        | 350         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-7     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS                                                               | \$ 3,415,000.88                    | \$ 3,415,000.88        | 0.00                             | 3,415,000.88     | 0.00%       | 0.00%                | 2,117.83     | M2        | 360         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-8     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA                  | \$ 1,983,375.00                    | \$ 1,983,375.00        | 0.00                             | 1,983,375.00     | 0.00%       | 0.00%                | 1,230.00     | M2        | 1,300       | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-9     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS  | \$ 1,243,705.13                    | \$ 1,243,705.13        | 0.00                             | 1,243,705.13     | 0.00%       | 0.00%                | 771.29       | M2        | 100         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-10    | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA                                                             | \$ 1,581,862.50                    | \$ 1,581,862.50        | 0.00                             | 1,581,862.50     | 0.00%       | 0.00%                | 981.00       | M2        | 190         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-11    | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO                                                                                   | \$ 1,596,375.00                    | \$ 1,596,375.00        | 0.00                             | 1,596,375.00     | 0.00%       | 0.00%                | 990.00       | M2        | 280         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
| 61422 02 25 11-03 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON, COLONIA VILLAS DE MIRAMAR | \$ 3,429,158.49                    | \$ 3,429,158.49        | 1,221,119.30                     | 2,208,039.19     | 0.00%       | 0.00%                | 2,126.61     | M2        | 600         | HABITANTES | FAISMUN            | CONT. LIC. PUB. NAC.   |
|                      | SUBTOTAL 61422 02 25 11                                                                                                                                                                 | \$ 40,537,030.01                   | \$ 40,537,030.01       | \$ 3,327,405.91                  | \$ 37,209,624.10 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                         |                                    |                        |                                  |                  |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |
|                      | TOTALES:                                                                                                                                                                                | \$ 104,540,530.01                  | \$ 103,429,554.49      | \$ 17,299,459.32                 | \$ 86,130,095.17 |             |                      |              |           |             |            |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO  
APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR    | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                 | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|                  |                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                 |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
|                  | 61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61424 02 25 11-1 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | \$ 965,000.00                      | \$ 965,000.00          | 0.00                             | 965,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-2 | SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS                                             | \$ 173,551.74                      | \$ 173,551.74          | 0.00                             | 173,551.74      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-3 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS                                                                       | \$ 150,000.00                      | \$ 150,000.00          | 0.00                             | 150,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-4 | CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA                                                                  | \$ 150,000.00                      | \$ 150,000.00          | 0.00                             | 150,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-5 | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA                                                  | \$ 150,000.00                      | \$ 150,000.00          | 0.00                             | 150,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-6 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA                                                | \$ 350,000.00                      | \$ 350,000.00          | 0.00                             | 350,000.00      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
| 61424 02 25 11-7 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON                                                                 | \$ 275,000.24                      | \$ 275,000.24          | 0.00                             | 275,000.24      | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCIONES  | 1           | COMUNIDAD | FAISMUN            | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|                  | SUBTOTAL 61424 02 25 11                                                                                | \$ 2,213,551.98                    | \$ 2,213,551.98        | \$ -                             | \$ 2,213,551.98 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                  |                                                                                                        |                                    |                        |                                  |                 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|                  | TOTALES:                                                                                               | \$ 2,213,551.98                    | \$ 2,213,551.98        | \$ -                             | \$ 2,213,551.98 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                                                                                                          | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR      | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           |             |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
|               |                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |                   | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           | POB. BENEF. |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |                   |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA | CANTIDAD    | U. MEDIDA |                    |                        |
|               | 61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD                                                                                                  |                                    |                        |                                  |                   |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
| 61425 02 11-1 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2026 | \$ 50,000.00                       | 0.00                   | 0.00                             | 0.00              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ACCION    | 1           | COMUNIDAD | FMD                | CONT. ADJ. DIRECTA     |
|               | SUBTOTAL 61425 02 11                                                                                                                           | \$ 50,000.00                       | \$ -                   | \$ -                             | \$ -              |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               |                                                                                                                                                |                                    |                        |                                  |                   |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               | SUBTOTALES:                                                                                                                                    | \$ 50,000.00                       | \$ -                   | \$ -                             | \$ -              |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |
|               | TOTALES:                                                                                                                                       | \$ 143,785,057.97                  | \$ 143,785,057.97      | \$ 20,263,378.30                 | \$ 123,521,679.67 |             |                      |              |           |             |           |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

